INFORME DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

PARA : **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA**

DE : **LUIS FIGUEROA CARROZA**

SERVICIO : **ELÉCTRICO**

MES : **AGOSTO 2026**

Por el presente me dirijo a usted, a fin de informar las acciones y trabajos realizados durante el mes de agosto del presente año, correspondientes al servicio eléctrico a mi cargo, en las distintas localidades de la comuna de La Ligua:

- Cambio de contactor y fotocelda quemados en Ruta E-257, poste N° 647561, sector Valle Hermoso.
- Retiro de hilo piloto cortado por caída de árbol en calle Santa Anita, Valle Hermoso.
- Cambio de contactor quemado calle Colon N° poste 319969. Valle Hermoso.
- Cambio de contactor quemado en calle Esmeralda, poste N° 528712, Valle Hermoso.
- Instalación de 90 metros de hilo piloto en calle larga entre poste N° 319599-892763, debido a corte por temporal, El Carmen.
- Se desenredó hilo piloto de la fase 3 en calle Manuel Montt, La Ligua.
- Se instaló cabezal de luminaria en sector juegos, EL Rayado.
- Se instaló luminaria en calle 4 sur, poste N° 298574, La Ligua.
- Se instalaron 317 metros de hilo piloto en sector cancha Flecha, Rayado, La Ligua.
- Se buscó y corrigió falla en calle Ignacio Carrera Pinto, sector La Cantera, La Ligua. Luminaria permanecía encendida 24 horas.
- Se instalaron luminarias en sector cancha el Flecha N° de poste 308249-1308223-1307864-1303574- 2 postes sin placa, sector El Rayado.
- Se instalaron 320 metros de hilo piloto en calle Miraflores, Valle Hermoso.
- Se cambió automático de empalme en calle Pablo Neruda, poste N° 299533, Rayado La Ligua.
- Se reconectó hilo piloto en calle Luis Laulie, poste N° 298950, La Ligua. Desconectado por caída de árbol caído.
- Se reestableció energía por operación de automático en sector posta, Pichicuy.
- Se instaló mástil en sector agujas, El Rayado.
- Se realizó cambio de base y fotocelda en sector empalme, El Peumo.
- Se reconectó hilo piloto en poste N° 401185, Las Parcelas de Longotoma. Retirado por caída de árbol.

- Se desconectó luminaria en pasaje La Proa, poste N° 640020, Pichicuy. Causa: hilo piloto en contacto con fase.
- Se realizó cambio de luminarias en Avenida Principal, postes N° 569569-741603-509567-509566-509565-497170, Pichicuy,
- Se revisó circuito en callejón Julio Montt Salamanca y se dejo en posición foco, poste N°727794, La Ligua
- Se realizó cambio de luminarias pasaje Maullin, postes N° 741958-742016-663386, Villa Los Lagos.
- Se realizó cambio de luminaria calle Panguipulli, poste N° 741368, Villa Los Lagos.
- Se instalaron 2 luminarias en calle Jacinto Escudero, postes N° 1264296 y 293374, La Ligua.
- Se instalaron 12 metros de hilo piloto en calle Jacinto Escudero, entre postes N° 1264296 y 298452, La Ligua.
- Se realizó cambio de luminaria en calle Lago Vichuquén, poste N° 638949, La Ligua.
- Se realizó cambio de luminaria en calle Los Vencedores, poste N° 592908, Huaquen.
- Se conectó neutro en empalme de alumbrado público suelto, Avenida Los Vencedores, poste N° 589186, Huaquen.
- Se concurrió a sector Huaquen por cortocircuito, poste N° 592908, Huaquen.
- Se instalaron 6 luminarias y 190 metros de hilo piloto en calle Avenida Diego de Almagro y calle 19 de Julio, postes N° 1229309-1229308-1229310-1370805-1229307, La Ligua.
- Se ordenaron cables de fibra óptica en sector El Rayado costado recinto Ferial.
- Se retiraron ramas y se cambiaron conductores en recinto Ferial, El Rayado.
- Se revisó alumbrado público en camino interior Illalolen por cambio de poste chocado.
- Se instala poste metálico en sector las Agujas, El Rayado.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

JEFE DIRECTO

LUIS FIGUEROA CARROZA